

INTENALCO
PROYECTO CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE INTENALCO
FLUJO DE INVERSION MENSUAL

MES	ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDAD	
NOVIEMBRE DE 2014	REPLANTEO General y Parcial del Edf.	
	PRELIMINARES	
	DEMOLICIONES	
	P.M.A	
	A.I.U	
	VALOR TOTAL-MES	
DICIEMBRE DE 2014	EXCAVACIONES	
	OBRAS DE DRENAJE GENERAL	
	P.M.A	
	A.I.U	
		VALOR TOTAL-MES
ENERO DE 2015	EXCAVACION FILTRO	
	SUBBASES Y BASE	
	P.M.A	
	A.I.U	
		VALOR TOTAL-MES
FEBRERO DE 2015	CIMENTACIÓN MURO DE CONTENCIÓN	
	P.M.A	
	A.I.U	
		VALOR TOTAL-MES
	CIMENTACIÓN MURO DE CONTENCIÓN	
	FUNDICION ZAPATAS	
	ACERO FIGURADO DE ESTRUCTURAS ENTERRADAS	
	P.M.A	
	A.I.U	
		VALOR TOTAL-MES
MARZO DE 2015	FUNDICION ZAPATAS	
	FUNDICION COLUMNAS SOTANO	
	P.M.A	
	A.I.U	
		VALOR TOTAL-MES
ABRIL DE 2015	CONFORMACIÓN DE SUBRAS	
	SUBBASES	
	MAMPOSTERIA GENERAL SOTANO	
	PLANTEO COLUMNAS 1ER PISO	
	FUNDICION LOSA 1ER PISO	
	RED HIDROSANITARIA 1ER PISO	
	REDE ELECTRICA 1ER PISO	
	P.M.A	
	A.I.U	
		VALOR TOTAL-MES
MAYO DE 2015	FUNDICION LOSA SOTANO	
	RED HIDROSANITARIA SOTANO	
	RED ELECTRICA SOTANO	
	FUNDICION COLUMNAS 1ER PISO	
	FUNDICION LOSA 2DO PISO	
	RED HIDROSANITARIA 2DO PISO	
	RED ELECTRICA 2DO PISO	
	P.M.A	
	A.I.U	
	VALOR TOTAL-MES	
JUNIO DE 2015	MAMPOSTERIA GENERAL 1ER PISO	
	PLANTEO COLUMNAS 2DO PISO	
	FUNDICION COLUMNAS 2DO PISO	
	P.M.A	
	A.I.U	
	VALOR TOTAL-MES	
JULIO DE 2015	REPELLO PISO 1	
	DOTACIÓNN SANITARIA 1ER PISO	
	FUNDICION LOSA 3ER PISO	
	PLANTEO COLUMNAS 3ER PISO	
	P.M.A	
A.I.U		
	VALOR TOTAL-MES	
AGOSTO DE 2015	ESTUCO Y PINTURA PRIMER PISO	
	PISO PRIMER PISO	
	MAMPOSTERIA GENERAL PISO 2	
	FUNDICION COLUMNAS 3ER PISO	
	RED ELECTRICA 3ER PISO	
	RED HIDROSANITARIA 3ER PISO	
	P.M.A	
A.I.U		

	VALOR TOTAL-MES
SEPTIEMBRE DE 2015	ESTRUCTURA CIELO FALSO 1ER PISO
	CIELO FALSO 1ER PISO
	REPELLO 2DO PISO
	DOTACIÓN SANITARIA 2DO PISO
	ESTUCO 2DO PISO
	FUNDICION LOSA 4TO PISO
	PLANTEO COLUMNAS 4TO PISO
	P.M.A
	<i>A.I.U</i>
	VALOR TOTAL-MES
OCTUBRE DE 2015	ENCHAPE 2DO PISO
	PINTURA 2DO PISO
	ESTRUCTURA CIELO FALSO 2DO PISO
	CIELO FALSO 2DO PISO
	MAMPOSTERIA 3ER PISO
	FUNDICION COLUMNAS 4TO PISO
	FUNDICION LOSA 5TO PISO
	PLANTEO COLUMNAS 5TO PISO
	P.M.A
	<i>A.I.U</i>
VALOR TOTAL-MES	
NOVIEMBRE DE 2015	REPELLO 3ER PISO
	DOTACIÓN SANITARIA 3ER PISO
	ESTUCO Y PINTURA PISO 3
	ENCHAPE 3ER PISO
	MAMPOSTERIA 4TO PISO
	FUNDICION COLUMNAS 5TO PISO
	P.M.A
<i>A.I.U</i>	
VALOR TOTAL-MES	
DICIEMBRE DE 2015	ESTRUCTURA CIELO FALSO 3ER PISO
	CIELO FALSO 3ER PISO
	RED HIDROSANITARIA 4TO PISO
	RED ELECTRICA 4TO PISO
	REPELLO 4TO PISO
	DOTACIÓN SANITARIA 4TO PISO
	ESTUCO 4TO PISO
	CUBIERTA
	MAMPOSTERIA 5TO PISO
	REPELLO 4TA NORTE
	APLICACIÓN PIEDRA 4TA NORTE
	VENTANERIA 4TA NORTE
	P.M.A
<i>A.I.U</i>	
VALOR TOTAL-MES	
ENERO DE 2016	PINTURA 4TO PISO
	ENCHAPE 4TO PISO
	ESTRUCTURA CIELO FALSO 4TO PISO
	RED HIDROSANITARIA 5TO PISO
	RES ELECTRICA 5TO PISO
	REPELLO 5TO PISO
	DOTACIÓN SANITARIA 5TO PISO
	ESTUCO PISO 5TO
	REPELLO FACHADA 34A
	APLICACIÓN PIEDRA 34A
	P.M.A
<i>A.I.U</i>	
VALOR TOTAL-MES	
FEBRERO DE 2016	CIELO FALSO 4TO PISO
	PINTURA 5TO PISO
	ENCHAPE 5TO PISO
MARZO DE 2016	SUMINISTRO ASCENSORES MITSUBISHI ELECTRIC SERIE NEXIES GPX
	INSTALACION, ASCENSORES MITSUBISHI ELECTRIC SERIE NEXIES GPX
ABRIL DE 2016	REPELLO FACHADA 35
	APLICACIÓN PIEDRA FACHADA 35
	P.M.A
<i>A.I.U</i>	
VALOR TOTAL-MES	